Informe trimestral T4 — Tandem 2026

Periodo: 1 de octubre – 31 de diciembre de 2026

Norma: `Desing/Report/LEEME.md`, sección «Informe trimestral».

Horas

ClaseHoras Programación4 h 59 min Manual0 h Total4 h 59 min

Programación

9 de octubre — Inserción de tirantes en Desing

Horas: 2 h 40 min (de 9:14 a 11:52).

Qué se hizo: Placas del tirante en las dos caras del panel, en el agujero y no en la junta, y barra Dywidag por el centro del muro, atravesando esas placas. La longitud de la barra sale del ancho del muro. La regla de inserción (coordenada del muro, su rotación y 120 mm) queda para los artículos. El gancho `1850164` no es el tirante.

Documentación: `Docs/Proyectos/Plugins-CAD/HANDOVER-2026-10-09-ATK60-Tirantes.md`.

9 de octubre — Proyecto XR

Horas: 1 h 2 min (16:40–17:34 y 17:57–18:05).

Qué se hizo: Retoma XR; docs quincenal 02; Quest 3S / Pad 6; Play + Meta y costes; Unity fuera de Design.sln. Esqueleto `TandemXR-Unity` (ProjectSettings, Packages, menú Setup). Pendiente licencia Personal en Hub.

Quincenal: `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 1. Proyecto XR.

10 de octubre — Proyecto XR (apartado 1)

Inicio: 8:16. En curso. Las horas se cierran al salir.

Quincenal: `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 1. Proyecto XR.

11 de octubre — Ménsulas de trabajo

Horas: 1 h 17 min (de 9:22 a 10:39).

Qué se hizo: ménsulas en las dos caras y madera de protección solo en el primer muro. El tubo vertical queda en gris metal. La ménsula no cae en su agujero: queda en el fallo de posición de las piezas.

Quincenal: `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 2. Ménsulas de trabajo.

11 de octubre — Puntales

Inicio: 10:39. En curso. Las horas se cierran al salir.

Qué se hace: puntales de aplome en las dos caras, según la altura del muro.

Quincenal: `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 3. Puntales.

Manual

Trabajo que no es programación. Cada apunte lleva la fecha, las horas y lo que se hizo. Hacer los bloques entra aquí.

Sin apuntes.