Informe trimestral T4 — Tandem 2026

Periodo: 1 de octubre – 31 de diciembre de 2026
Norma: `Desing/Report/LEEME.md`, sección «Informe trimestral».

Horas

Clase	Horas
Programación	8 h 25 min
Manual	0 h
Total	8 h 25 min

Programación

9 de octubre — Inserción de tirantes en Desing

- **Horas:** 2 h 40 min (de 9:14 a 11:52).
- **Qué se hizo:** Placas del tirante en las dos caras del panel, en el agujero y no en la junta, y barra Dywidag por el centro del muro, atravesando esas placas. La longitud de la barra sale del ancho del muro. La regla de inserción (coordenada del muro, su rotación y 120 mm) queda para los artículos. El gancho `1850164` no es el tirante.
- **Documentación:** `Docs/Proyectos/Plugins-CAD/HANDOVER-2026-10-09-ATK60-Tirantes.md`.

9 de octubre — Proyecto XR

- **Horas:** 1 h 2 min (16:40–17:34 y 17:57–18:05).
- **Qué se hizo:** Retoma XR; docs quincenal 02; Quest 3S / Pad 6; Play + Meta y costes; Unity fuera de Design.sln. Esqueleto `TandemXR-Unity` (ProjectSettings, Packages, menú Setup). Pendiente licencia Personal en Hub.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 1. Proyecto XR.

10 de octubre — Proyecto XR (apartado 1)

- **Inicio:** 8:16. En curso. Las horas se cierran al salir.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 1. Proyecto XR.

11 de octubre — Ménsulas de trabajo

- **Horas:** 1 h 17 min (de 9:22 a 10:39).

- **Qué se hizo:** ménsulas en las dos caras y madera de protección solo en el primer muro. El tubo vertical queda en gris metal. La ménsula no cae en su agujero: queda en el fallo de posición de las piezas.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 2. Ménsulas de trabajo.

11 de octubre — Puntales

- **Inicio:** 10:39. En curso. Las horas se cierran al salir.
- **Qué se hace:** puntales de aplome en las dos caras, según la altura del muro.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 3. Puntales.

12 de octubre — Altura de las esquinas

- **Horas:** 11 min (de 9:41 a 9:52).
- **Qué se hizo:** con «Aplicar altura a todos los muros», las esquinas quedan a esa misma altura. Sin el check, no cambian.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 4. Altura de las esquinas.

12 de octubre — Editar muro

- **Horas:** 3 h 15 min (de 10:13 a 13:28).
- **Qué se hizo:** formulario «Modificar muro». Sin paneles verticales, los módulos de 2,70, 2,40 y 1,20 van todos tumbados. No se testeó bien. Tapes sigue pendiente.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 5. Editar muro.

12 de octubre — Salvar la configuración del muro

- **Inicio:** 13:28. En curso. Las horas se cierran al salir.
- **Qué se hace:** guardar en la base los checks de paneles de 0,75 y de paneles verticales, en producción y en develop, para que al reabrir el diseño sigan igual.
- **Quincenal:** `Desing/Report/2026/2026-10-22_Informe-Quincenal.md` § 6. Salvar la configuración del muro.

Manual

Trabajo que no es programación. Cada apunte lleva la fecha, las horas y lo que se hizo. Hacer los bloques entra aquí.

Sin apuntes.